

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					79,56				577,70
П,Н		18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0							
П,Н		23.1.02.07	Крепления	кг	0							
Н		24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	М	94,6		74,8286					
П,Н		24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт	0							
			ЗТ	чел.-ч	122	1,725	166,46595					
			ЗТМ	чел.-ч	11,83	1,875	17,5453688					
			Итого по расценке				2 413,11			3 386,22		80 481,45
			ФОТ							1 819,10		66 160,66
			Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 981,00		72 048,96
			812/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п. 16 кондиционирование воздуха)									
			Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			1 113,29		40 490,32
			774/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п. 16 кондиционирование воздуха)									
35	35	ФССЦ-24.3.02.05-0056	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена РР-РСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 63x7,1 мм	М	74,83	1	74,83	80,65		6 480,51	9,18	193 020,73
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							6 035,04		55 401,67
36	36	ФССЦ-24.3.05.15-0162	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63x32x63 мм	шт	10	1	10	16,30		163,00	9,18	1 496,34
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							163,00		1 496,34
37	37	ФССЦ-24.3.05.10-0124	Переход, с наружной резьбой пластик, номинальное давление 25 МПа, Диаметр 63x2"	шт	4	1	4	52,87		211,48	9,18	1 941,39
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							211,48		1 941,39
38	38	ФССЦ-24.3.05.07-0156	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 63 мм	шт	13	1	13	7,97		103,61	9,18	951,14
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							103,61		951,14
			Всего по позиции									