

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1 474,64				13
			ФОТ							2 754,04		79 045,45
			Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16 кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 979,03		71 977,32
			Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16 кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 155,16		78 383,30
			2 155,16									44 050,12
			Всего по позиции							6 120,37		201 478,87
50	ФССЦ- 24.3.02.05-0053	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена РР-РСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 32x3,6 мм	м		100,37	1	100,37	22,26		2 234,24	9,18	20 510,32
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Всего по позиции								2 234,24		20 510,32
51	ФССЦ- 24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32x20x32 мм	шт		2	1	2	3,16		6,32	9,18	58,02
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Всего по позиции								6,32		58,02
52	ФССЦ- 18.1.04.05-1006	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1 1/4"x1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт		1	1	1	119,04		119,04	9,18	1 092,79
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Всего по позиции								119,04		1 092,79
53	ФССЦ- 18.1.09.07-0182	Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт		2	1	2	459,52		919,04	9,18	8 436,79
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Всего по позиции								919,04		8 436,79
54	ФЕР18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт		1	1	1			919,04		8 436,79
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Всего по позиции								919,04		8 436,79

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586