1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**141,28**		**1 296,95**
28	**28**	**ФССЦ-24.3.05.16-0134**	**Угольник 90° из полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм**	**шт**	**8**	**1**	**8**	**5,65**		**45,20**	**9,18**	**414,94**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**45,20**		**414,94**
29	**29**	**ФССЦ-24.3.05.07-0155**	**Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм**	**шт**	**12**	**1**	**12**	**4,51**		**54,12**	**9,18**	**496,82**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**54,12**		**496,82**
30	**30**	**ФССЦ-23.8.03.06-0011 прим.**	**Резьба/Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**28,59**		**57,18**	**9,18**	**524,91**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**57,18**		**524,91**
31	**31**	**ФССЦ-23.8.03.05-0101**	**Переходы стальные, номинальный диаметр 100-140 мм (125-50)**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**25,30**		**25,30**	**9,18**	**232,25**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**25,30**		**232,25**
32	**32**	**ФССЦ-24.3.05.01-0001**	**Втулка (бурт) полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм прим.**	**шт**	**8**	**1**	**8**	**10,61**		**84,88**	**9,18**	**779,20**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**84,88**		**779,20**
33	**33**	**ФССЦ-23.8.04.08-0061**	**Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**48,43**		**48,43**	**9,18**	**444,59**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**48,43**		**444,59**
34	**34**	**ФЕР16-04-002-06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм**	**100 м**	**0,791**	**1**	**0,791**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1	ОТ					1 160,22	1,725	1 583,09	36,37	57 576,98
		2	ЭМ					1 173,33	1,875	1 740,20	12,83	22 326,77
		3	в т.ч. ОТм					159,13	1,875	236,01	36,37	8 583,68